

# 浙江省公路工程交工验收备案书

工程名称	沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥段）K2+906-K5+192.65 主线高架桥		
项目赋码	2018-330100-48-01-045441-000		
建设规模及标准	<p>1、建设规模 K2+906-K5+192.65 主线高架桥全长 2284.3m，标准桥宽 27m，最大宽度 43.5m，最大跨径 60m，全桥共分 22 联（73 跨），其中设置 20 联预制预应力混凝土 T 梁，2 联（40+60+40）m 预应力混凝土现浇连续箱梁，分别位于第 7 联、第 16 联，下部结构为普通砼盖梁、预应力砼盖梁，柱式、花瓶式桥墩和桩基础；高架桥桥面铺装采用 4 厘米 SMA-13 沥青混凝土+6 厘米 SMA-20 沥青混凝土。</p> <p>2、技术标准 K2+906-K5+192.65 主线高架桥采用《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）中的一级公路标准兼顾城市道路功能，设计速度采用 80 公里/小时。其中起点至彭埠枢纽段采用双向六车道，标准横断面宽度 27 米。桥涵设计荷载采用公路-I 级，路面标准轴载采用 BZZ-100；设计洪水频率特大桥 1/300，其他桥涵及路基 1/100。其它技术指标均按有关现行标准、规范执行。</p>		
项目法人	童锋发		
质监机构	杭州市交通运输行政执法队		
开工日期	2020 年 03 月 29 日	完工日期	2022 年 01 月 30 日
交工验收时间	2022 年 02 月 21 日	交工质量评定等级	合格

<p>主管部门意见</p>	<p>同意</p> <p>2022年11月16日</p>
---------------	------------------------------